м.п.

М.П.

Директор ООО "Сити-Строй"
_____ Б.Г. Гатапов
«____» _____ 2018 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 11/3 в 111 МИКРОРАЙОНЕ

Разрешение на строительсьтво : № RU04302000-31 от 17.03. 2014 г. Срок действия 06.05.2015 г.
№ RU04302000-143 от 01.08. 2014 г. Срок действия 01.11..2019 г

Земельный участок дог.8 от 24.01.2014 г. Кад.номер 03:24:034420:545 от 13.09.2013 г.

№№ п.п.	Наименование работ и конструктивов	Ед.изм.	Объем работ	Май 2018г.					Июнь2018 г.				Июль 2018 г.				Август 2018 г.					Сентябрь				Октябрь				
				2-4.	7-11.	14-18.	21-25.	28-31.	1-8.	11-15.	18-22.	25-30	2-6.	9-13.	16-20.	23-28.	1-3.	6-10.	13-17.	20-24.	27-31.	1-7.	10-14.	17-21.	24-28.	1-5.	8-12.	15-19.	22-26.	29-31.
	Жилой дом № 11/ 3 (42 квартиры)																													
1	Установка внутренних гипсокартонных перегородок	м2	510																											
2	Утепление наружных стен с облицовкой м/сайтингом (вентилируемый фасад)	м2	1545																											
3	***Устройство внутренних инженерных систем***																													
4	*система водоснабжения с установкой приборов учета с передачей в ВОДОКАНАЛ*	*шт*	*84*																											
5	*система канализации*	*ст.*	*14*											*выполнено в полном объеме проекта*																
6	*система теплоснабжения с установкой приборов учета с передачей в ТГК-14*	*шт*	*42*																											
7	*система электроснабжения с установкой приборов учета с передачей в ПАО Читаэнерго*	*шт*	*42*																											
	Внутренние отделочные работы (места общего пользования)																													
8	Отделочные работы мест общего назначения (частичный ремонт)	%	*10*																											
9	Благоустройство территории, асффальтирование	%	*0*		*выполнено в полном объеме проекта*																									
10	Прочие работы, Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию																													
	Устройство наружных инженерных систем																													
11	*Водопровод*	%	*0*		*выполнено в полном объеме проекта*																									
12	*Канализацтя*	%	*0*		*выполнено в полном объеме проекта*																									
13	*Теплоснабжение*	%	*0*		*выполнено в полном объеме проекта*																									
14	Электроснгаюжение	%	0		*выполнено в полном объеме проекта*																									

начало отопительного сезона

Заместитель директора по производству ООО "Сити-Строй" Горяшин П.И.